

Управление проектной деятельности и инвестиций
департамента экономического развития и проектного управления
администрации города Югорска

**Отчет по проектному управлению в администрации города Югорска и участию
в реализации национальных проектов Российской Федерации, портфелей
проектов (проектов) в 2021 году**

Югорск 2022

1. Общее

Система управления проектной деятельностью внедрена в администрации города Югорска в 2016 году с целью:

- повышения эффективности и результативности ее деятельности за счет обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений посредством предоставления актуальной и достоверной информации о реализации проектов, портфелей проектов, соблюдения и сокращения сроков достижения результатов, эффективного использования временных, человеческих и финансовых ресурсов, выделяемых для реализации проектов, эффективных механизмов контроля за реализацией проектов, портфелей проектов, возможности прогнозировать ход реализации проектов, портфелей проектов и своевременно предпринимать корректирующие меры;

- повышения эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия органов местного самоуправления города Югорска и исполнительных органов государственной власти Ханты - Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономного округа), взаимодействия с гражданами и организациями.

2. Нормотворческая деятельность

Нормативная правовая база по управлению проектной деятельностью является одним из основных элементов системы и обеспечивает закрепление основных принципов и методов проектного управления в исполнительных органах власти.

Для повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Югорск и внедрения системы управления проектной деятельностью утверждены:

- а) постановлением администрации города Югорска от 31.11.2016 № 3034 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Югорска» (с изменениями и дополнениями) положение о системе управления проектной деятельностью, которое определяет условия и порядок управления проектной деятельностью, организационную структуру системы управления проектной деятельностью, стадии управления проектами и портфелями проектов в администрации города Югорска;

- б) постановлением администрации города Югорска от 31.03.2017 № 750 «Об утверждении Регламента и Порядков в сфере управления проектной деятельностью в администрации города Югорска»:

- регламент управления проектом в администрации города Югорска,
- порядок ведения архива проекта участниками проектной деятельности и осуществления контроля за его ведением в администрации города Югорска,
- порядок ведения реестра участников проектной деятельности в администрации города Югорска,

- порядок ведения реестра проектных инициатив в администрации города Югорска,
- порядок ведения реестра проектов администрации города Югорска,

устанавливающие последовательность и сроки выполнения действий по управлению проектом, определяющие ответственных за их выполнение, определяющие структуру архива проекта, правила ведения архива проекта в электронном виде, а также процесс осуществления контроля за ведением архива проекта участниками проектной деятельности, регламентирующие организацию деятельности муниципального проектного офиса по ведению реестров участников проектной деятельности, проектных инициатив и проектов администрации города Югорска;

- в) постановлением администрации города Югорска от 07.04.2017 № 801 «Об утверждении форм и требований к управленческим и рабочим документам в сфере управления проектной деятельностью в администрации города Югорска» - типовые формы и требования к ним;

г) постановлением администрации города Югорска от 23.05.2017 № 1180 «О форме проектной инициативы, требованиях к ее содержанию, порядке формирования и рассмотрения проектной инициативы» - форма проектной инициативы, требования к ее содержанию и порядок формирования и рассмотрения проектной инициативы устанавливающий правила подготовки и направления инициатором проекта проектной инициативы в муниципальный проектный офис, а также правила рассмотрения и согласования проектной инициативы муниципальным проектным офисом;

д) распоряжением администрации города Югорска от 28.10.2016 № 511 «О Проектном комитете администрации города Югорска» (с изменениями от 05.07.2017 № 411) - определен состав Проектного комитета администрации города Югорска и утверждено положение о Проектном комитете администрации города Югорска определяющее цели деятельности, полномочия, порядок формирования и работы;

е) распоряжением администрации города Югорска от 28.07.2017 № 466 «О Проектном офисе администрации города Югорска» - определен проектный офис администрации города Югорска.

3. Организация системы управления проектной деятельностью в администрации города Югорска

Проектный комитет администрации города Югорска является высшим координационно-контрольным органом в сфере управления проектной деятельностью администрации города, принимающим ключевые управленческие решения при планировании, реализации и контроле проектной деятельности, выполняющим функции управления проектом (портфелем проектов). Проектный комитет сформирован из сотрудников администрации города Югорска в количестве 8 человек.

Проектный офис администрации города Югорска обеспечивает внедрение методов проектного управления и организации системы управления проектной деятельностью в администрации города Югорска. Функции Проектного офиса возложены на управление проектной деятельности и инвестиций департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Проектный офис сформирован из сотрудников управления проектной деятельности и инвестиций департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска в количестве 2 человек:

- руководитель проектного офиса администрации города Югорска - заместитель директора департамента - начальник управления проектной деятельности и инвестиций;
- сотрудник проектного офиса администрации города Югорска - специалист-эксперт управления проектной деятельности и инвестиций.

С целью организации работы по участию администрации города Югорска в реализации портфелей проектов основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации и целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ и составов рабочих групп по мониторингу их внедрения» определены и назначены ответственные лица:

- по каждому проекту;
- по обеспечению актуализации и подтверждению вводимых данных в ИСУП ИОГВ;
- по предоставлению, ежемесячно до 10 числа, в муниципальный проектный офис администрации города Югорска информации о ходе реализации портфелей проектов и региональных проектов.

Ответственные лица утверждены:

- распоряжением администрации города Югорска от 28.07.2017 № 465 (с изменениями и дополнениями) «О назначении ответственных лиц по реализации портфелей проектов, приоритетных проектов»;

- распоряжением администрации города Югорска от 05.02.2019 № 47 «О назначении ответственных лиц за ввод первичных данных в информационную систему управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»,

- распоряжением администрации города Югорска от 25.10.2017 № 648 «О назначении лиц по внесению данных в информационную систему управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти автономного округа»,

- распоряжением администрации города Югорска от 08.08.2019 № 341 (с изменениями и дополнениями) «О назначении ответственных лиц по реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов».

Проектным офисом обеспечено участие и подготовлены материалы для участия в 12 заседаниях Проектного комитета автономного округа под председательством Губернатора округа Н.В. Комаровой, проводимых в режиме ВКС.

В Югорске для организации работы по всем портфелям проектов и проектам своевременно выполняются детальные планы (в виде реестров компонентов). С целью оказания всей необходимой поддержки участникам проектной деятельности Проектным офисом администрации города Югорска осуществляется постоянное взаимодействие с ответственными исполнителями в исполнительных органах государственной власти автономного округа - Югры и исполнителями в органах и структурных подразделениях администрации города Югорска.

4. Информационная система управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти (далее - ИСУП ИОГВ)

ИСУП ИОГВ учитывает особенности организации проектной деятельности в автономном округе и муниципальном образовании и направлена на то, чтобы сделать процесс работы с проектами и портфелями проектов более быстрым и удобным. Система позволяет осуществлять работы по планированию, мониторингу и контролю реализации проектов.

В 2021 году в ИСУП ИОГВ заведено:

а) 5 портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (далее - национальные проекты):

1. «Демография».
2. «Жилье и городская среда».
3. «Культура».
4. «Малое и среднее предпринимательство».
5. «Образование».

б) 4 целевых модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации и составов рабочих групп по мониторингу их внедрения»:

1. «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества».

2. «Получение разрешения на строительство».

3. «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения».

4. «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

По каждому мероприятию и показателю загружены подтверждающие исполнение, документы в отсканированном виде. Оформлены и переименованы согласно требованиям порядка ведения архива проекта, участниками проектной деятельности и осуществления контроля за его ведением в администрации города Югорска.

На ежемесячной основе организован сбор отчетности по национальным проектам и целевым моделям с своевременным внесением в ИСУП ИОГВ.

5. Реализация портфелей проектов

Город Югорск в 2021 году принимал участие в 5 национальных проектах, в 12 региональных проектах и в 4 целевых моделях.

5.1. Национальные проекты

Новые национальные проекты утверждены указом Президента Российской Федерации от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и являются содержательным наполнением стратегии развития государства на ближайшие годы.

Национальные проекты на период 2019 - 2024 годы разработаны по трем основным направлениям:

1. «Человеческий капитал».
2. «Комфортная среда для жизни».
3. «Экономический рост».

Официально программу национальных проектов запустили в 2019 году на срок до 2024 года. В июле 2020 года было принято решение отложить достижение ряда показателей до 2030 года и скорректировать программу с учетом изменившихся обстоятельств, обусловленных состоянием борьбы с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, накладывающим серьезный отпечаток на экономику, политику, а также общественные настроения.

Задачи национальных проектов находятся в процессе пересмотра с учетом повысившейся роли здравоохранения и социальной политики в результате последствий пандемии. Российская Федерация анонсировала объемные фискальные меры, направленные на социальную политику, здравоохранение и помощь бизнесу.

В целях организации работы по реализации автономным округом национальных проектов, с 2019 года осуществлен запуск соответствующих региональных портфелей проектов. С этого же года Департаментом проектного управления автономного округа совместно с исполнительными органами государственной власти региона и муниципальными органами власти проводится масштабная работа по реализации в Югре национальных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации с применением принципов проектного и портфельного управления.

В 2021 году город Югорск принимал участие в реализации 5 национальных проектов, и 12 региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых на территории автономного округа:

1. Национальный проект «Демография»:
 - региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
 - региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)».

2. Национальный проект «Жилье и городская среда»:

- региональный проект «Жилье»;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

3. Национальный проект «Культура»:

- региональный проект «Культурная среда»;
- региональный проект «Творческие люди».

4. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

- региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;
- региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

5. Национальный проект «Образование»:

- региональный проект «Современная школа»;
- региональный проект «Успех каждого ребенка»;
- региональный проект «Социальная активность».

Из 12 региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, в рамках муниципальных программ города Югорска профинансировано 5 региональных проектов, с полным освоением денежных средств в размере 54 689,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 11 278,4 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета автономного округа – 37 449,1 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 5 961,6 тыс. рублей.

С помощью инструментов проектного управления команды из региональных и муниципальных специалистов решают предметные задачи, которые показывают ощутимые для каждого жителя результаты: благоустроенные дворы и зоны общественного отдыха, доступность получения дополнительного образования для детей, в том числе по техническим и научным программам, переселение из аварийного жилого фонда, современная инфраструктура учреждений культуры, поддержка их работников и талантливой молодежи, в развитии творческого потенциала жителей и обеспечении доступа к наследию через цифровые ресурсы культуры, современные школы, оснащенные высокоскоростным интернетом и современным оборудованием, улучшение предпринимательского климата.

Ежемесячно, под председательством Губернатора автономного округа, на заседаниях Проектного комитета автономного округа рассматривается статус реализации проектов (портфелей проектов).

5.1.1. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (шифр портфеля проектов ПП-005-05 от 15.02.2017)

Портфель проектов находится в ведении Департамента экономического развития автономного округа (далее – Департамент). Ответственными лицами от администрации города Югорска определены следующие сотрудники:

- Лаптева Оксана Петровна, начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства департамента экономического развития и проектного управления;
- Потанина Марина Викторовна, специалист-эксперт отдела земельных ресурсов по работе с юридическими лицами Департамента муниципальной собственности и градостроительства;

- Кармацких Елена Николаевна, специалист-эксперт отдела по управлению муниципальным имуществом Департамента муниципальной собственности и градостроительства;

- Шакирова Анна Игоревна, ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом Департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Целями портфеля проектов являются:

- развитие системы мер поддержки малого и среднего предпринимательства в автономном округе;

- повышение эффективности государственного и муниципального управления в сфере малого и среднего предпринимательства;

- к 2024 году в автономном округе численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 230 000 человек;

- упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), включая индивидуальных предпринимателей;

- снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан;

- обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты МСП в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 0,221 тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Мероприятия портфеля проектов соответствуют пункту 4.7 «Повышение роли малого и среднего предпринимательства» Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года.

В портфель проектов входят 5 региональных проектов, из них, в 2021 году город Югорск принимал участие в 2 региональных проектах - это «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В рамках муниципальной программы города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003, реализуются следующие мероприятия на принципах проектного управления:

- «2.4. «Участие в реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» - предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности на возмещение части затрат в порядке, предусмотренном администрацией города Югорска,

- «2.5. «Участие в реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности на возмещение части затрат в порядке, предусмотренном администрацией города Югорска.

Данные мероприятия направлены на достижение целевых показателей как муниципальной программы города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление», так и портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В соответствии с соглашением (с изменениями и дополнениями) о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.01.2021 № МСП 2021 - 13 общий объем бюджетных средств (субсидии на поддержку

малого и среднего предпринимательства) в 2021 году составил 2 731,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств окружного бюджета - 2 595,3 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета - 136,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило: 2 731,9 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования.

Реестром компонентов портфеля проектов, для муниципального образования, декомпозировано 12 мероприятий, предусмотренных к исполнению до конца 2021 года. Мероприятия выполнены все, без нарушения установленных сроков.

Цели и 2 показателя портфеля проектов достигнуты в полном объеме.

В течение отчетного периода возник единственный риск неисполнения одного из показателей, в части предоставления муниципального имущества субъектам МСП во владение и (или) в пользование, но это не повлияло на итог реализации портфеля проектов и не повлекло за собой недостижение установленных плановых значений. Иные риски невыполнения предусмотренных мероприятий и достижения целевых значений показателей отсутствовали.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Проект направлен на:

- увеличение к 2024 году численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в автономном округе до 230 000 человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 15 523 единиц;

- увеличение к 2024 году доли экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» к 2024 году до 40 единиц.

Работа над реализацией проекта осуществлялась в соответствии с утвержденным календарным планом.

Информационная компания среди субъектов МСП, самозанятых граждан на предмет имущественной поддержки, получения электронной цифровой подписи и других вопросов, проводится с использованием групп в мессенджерах Viber, Instagram, Вконтакте, а также актуальная информация размещается на сайте администрации в разделе «Имущественная поддержка» (https://adm.ugorsk.ru/about/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/index.php?sphrase_id=185893).

В целях информирования населения об организации проведения торгов на право заключения договоров аренды для участия субъектов МСП, самозанятых граждан, участия в торгах, в том числе способах и порядке подачи заявления, регистрации на электронной торговой площадке, информация публикуется на официальном сайте администрации города в разделах «[Аукционы](https://adm.ugorsk.ru/konkurs/index.php)», [конкурсы](https://adm.ugorsk.ru/konkurs/index.php) (<https://adm.ugorsk.ru/konkurs/index.php>) и «Информационные сообщения» (<https://adm.ugorsk.ru/about/info/messages/>), на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в городской газете «Югорский вестник».

Создана специальная группа в мессенджере Viber «БизнесЮгорскХМАО» (<https://invite.viber.com/?g2=AQAVNam3sqGdjKqILiy35RzFRr08MD5CRiaZL44VBL4ITvRopmBoHahmlze7%2BLg%2B&lang=ru>), участниками которой являются предприниматели города, сотрудники администрации города Югорска, «Югорского центра занятости населения», Межрайонной ИФНС России № 2 по автономному округу, Торгово-промышленной палаты автономного округа, общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в автономном округе, Фонда поддержки предпринимательства Югры

«Мой бизнес», которые на регулярной основе информируют предпринимательское сообщество по разным вопросам. По состоянию на 01.01.2022 группа состоит из 433 участников. В течение 2021 года в данной группе было размещено порядка 100 сообщений, кроме того, более 200 писем было направлено на адреса электронной почты хозяйствующих субъектов МСП.

На постоянной основе оказываются устные консультации (по состоянию на 01.01.2022 - 239 ед.).

На официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Экономика-Предпринимательство» (<https://adm.ugorsk.ru/about/statistics/ekonomika/2384/>) созданы специальные подразделы, в которых размещается актуальная информация.

В целях достижения плановых значений 2 установленных показателей:

- «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации»,

- «Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни»

в полном объеме, проведены следующие мероприятия:

1. В 2021 году проведен ежегодный анализ реестра муниципального имущества на предмет выявления имущества, возможного для включения в перечень муниципального имущества города Югорска, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим» (далее – Перечень имущества). В результате, постановлением администрации города Югорска от 10.06.2020 № 757 «Об утверждении Перечня муниципального имущества города Югорска, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» утвержден Перечень имущества, который ежеквартально актуализируется - дополняется земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с потребностью их использования.

На начало 2021 года Перечень имущества состоял из 3 объектов, в течение года в перечень включено еще 4 объекта (земельные участки), увеличение составило 133%, при плановом значении не менее 10% от количества объектов, включенных в перечень.

2. Организованы торги на право заключения договоров аренды не позднее 30 дней с момента включения такого имущества в перечни (либо в случае если торги не состоялись). Перечень включает в себя 7 объектов, 5 из которых сданы в аренду субъектам МСП. По итогам 2021 года доля сданных объектов в аренду составляет 71,4% (119% от целевого значения), при плановом значении 60%.

3. Проведены 3 ежегодные балансовые комиссии с участием руководителей учреждений или предприятий муниципального образования, на которых, в том числе, рассматривался вопрос по своевременному выявлению имущества неиспользуемого или неэффективно используемого находящегося на праве оперативного управления, хозяйственного ведения по итогам работы за 2020 год по предприятиям:

- МУП «Югорскбытсервис» (выписка из протокола № 1 от 12.05.2021),

- МУП «Югорскэнергогаз» (выписка из протокола № 2 от 13.05.2021),

- МУП «Югорский информационно-издательский центр» (выписка из протокола № 3 от 02.06.2021).

По итогам балансовых комиссий принято решение о том, что в связи с эффективным использованием муниципального имущества отсутствует имущество, подлежащее

исключению их хозяйственного ведения и включению в перечень имущества, предназначенного для предоставления во владение или пользование субъектам МСП и самозанятым.

При выполнении предусмотренных мероприятий возникли трудности с предоставлением 1 земельного участка с торгов, а именно: земельный участок по улице Вавилова, участок 7, предназначенный для размещения торгового объекта оказался не востребован. В 2022 году земельный участок будет снова выставлен на аукцион.

4. Оказаны меры поддержки (выплачены субсидий) 27 субъектам МСП, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, по следующим направлениям:

- на аренду нежилых помещений (1 591,02 тыс. рублей, 18 получателей);
- на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов (753,35 тыс. рублей, 6 получателей);
- на оплату коммунальных услуг (87,52 тыс. рублей, 3 получателя).

Важно отметить, что среди получателей 5 субъектов имеют статус - «социальное предприятие». Общий размер выплаченных им субсидий составил 1 017,4 тыс. рублей.

Всеми получателями субсидий создано 13 рабочих мест.

Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в 2021 году составил 2 431,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств окружного бюджета - 2 310,3 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета - 121,6 тыс. рублей.

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

Проект направлен на упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе на ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей.

Работа над реализацией проекта осуществлялась в соответствии с утвержденным календарным планом.

Получателем субсидии в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» стал 1 субъект МСП - ООО «Хюгге», ведущий свою деятельность в сфере общественного питания. Предоставлена субсидия в размере 300,0 тыс. рублей на компенсацию части затрат по арендной плате и приобретение оборудования. Субъектом МСП было создано 1 рабочее место.

Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в 2021 году составил 300,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств окружного бюджета - 285,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета - 15,0 тыс. рублей.

5.1.2. Национальный проект «Культура» (шифр портфеля проектов ПП-005-05 от 15.02.2017)

Портфель проектов находится в ведении Департамента культуры автономного округа (далее - Департамент). Ответственными лицами от администрации города Югорска определены следующие сотрудники:

- Потапова Вероника Витальевна, главный специалист управления культуры;
- Гоголева Оксана Александровна, заместитель начальника управления культуры.

Целью портфеля проектов является создание возможности для самореализации и развития талантов.

Мероприятия портфеля проектов соответствуют пункту «п. 3.1.2.5 Реализация культурного потенциала» Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года.

В портфель проектов входят 3 региональных проекта, из них в 2021 году город Югорск принимал участие в 2 региональных проектах - это «Культурная среда» и «Творческие люди» и, начиная с 2022 года в третьем проекте «Цифровая культура».

В соответствии с муниципальной программой города Югорска «Культурное пространство», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3001, реализуются следующие мероприятия на принципах проектного управления:

- «1.4. «Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» - обновление материально-технической базы МБУ ДО «Детская школа искусств» (приобретение: музыкальных инструментов, оборудования и обучающих материалов),

- «1.5. «Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» - создание виртуального концертного зала на базе Центра культуры «Югра-презент»,

- «2.4. «Участие в реализации регионального проекта «Творческие люди» - повышение квалификации работников отрасли культуры, в том числе на базе Центров непрерывного образования повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных на базе ведущих творческих ВУЗов.

Данные мероприятия направлены на достижение целевых показателей как муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство», так и портфеля проектов «Культура».

Реестром компонентов портфеля проектов, для муниципального образования, декомпозировано 8 мероприятий, предусмотренных к исполнению до конца 2021 года. Мероприятия выполнены все, без нарушения установленных сроков.

Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в 2021 году составил 18 804,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 7 187,2 тыс. рублей;

- за счет средств окружного бюджета - 11 241,5 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета - 376,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило: 18 804,8 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования.

Цели и 2 показателя портфеля проектов достигнуты в полном объеме.

В течение отчетного периода риски невыполнения предусмотренных мероприятий и достижения целевых значений показателей отсутствовали.

Региональный проект «Культурная среда»

Проект направлен на создание возможности для самореализации и развития талантов.

Работа над реализацией проекта осуществлялась в соответствии с утвержденным календарным планом.

В целях достижения планового значения показателя «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами», в полном объеме, проведены следующие мероприятия:

1. Между администрацией города Югорска и Департаментом заключены следующие соглашения:

- о реализации федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)» на территории города Югорска от 20.05.2021 № 2021-А10084-8. В рамках которого организовано взаимодействие сторон при реализации регионального проекта и осуществление мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального

образования город Югорск, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения;

- о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местному бюджету от 29.01.2021 № 71887000-1-2021-005 в целях достижения результатов регионального проекта «Культурная среда», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры».

2. Заключено 30 договоров: 3 муниципальных контракта по результатам аукционов в электронной форме, 27 договоров с единственным поставщиком.

3. Разработан и утвержден план-график закупок, документация о закупке.

4. В МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» приобретено 857 единиц (далее - ед.) музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов, в том числе:

- 13 фортепиано;
- 1 рояль;
- народные инструменты – 16 ед. (2 баяна, 1 аккордеон, 4 домры - 4, 1 гусли, 8 гитар);
- струнные инструменты - 13 ед. (8 скрипок, 4 виолончели, 1 контрабас);
- духовые инструменты 20 ед. (8 саксофонов, 2 кларнета, 5 флейт, 1 гобой 2, трубы, 1 туба, 1 тромбон).

- ударные инструменты - 9 ед. (2 ксилофона, 1 маримба, 4 перкуссии, 2 ударных установки);

- 2 басовых комбоусилителя;

- комплектующие к музыкальным инструментам - 65 ед.;

- активная акустическая система - 3 комплекта;

- экран для концертного зала - 1 ед.;

- проектор для концертного зала - 1 ед.;

- звуковое оборудование - 60/60 ед. (стойка микрофонная - 16, микшерный пульт - 2, микрофон - 10, радиосистема - 4, сабвуфер - 2, наушники и комплектующие - 26);

- мебель - 45/45 ед. (учебные столы, складные стулья для сцены, банкетки для фортепиано).

- хоровые станки - 3/3 ед.;

- ноутбук - 1/1 ед.;

- мобильный компьютерный класс на базе планшетов (планшеты, ноутбук учителя) - 13 ед.;

- 591 ед. учебных материалов и пособий.

Осуществлена поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов своевременно, без нарушения сроков поставок.

Проведена информационная компания с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта посредством:

- размещения на официальном сайте МБУ ДО «Детская школа искусств» актуальной информации по реализации регионального проекта

- <https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/naczionalnyj-proekt-kultura/>,

- <https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/naczionalnyj-proekt-kultura/>;

- презентации музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы 10.09.2021 в Международный день музыки.

В результате, в 2021 году образовательное учреждение в сфере культуры в городе Югорске МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска», оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, что говорит о полном достижении установленного целевого значения показателя проекта.

Региональный проект «Творческие люди»

Проект направлен на создание условий для более полной и эффективной реализации творческого потенциала граждан России и оказание поддержки добровольческих инициатив по сохранению культурного наследия народов России, создание национального молодежного симфонического оркестра и дальнейшее продвижение талантливой молодежи в области музыки.

Работа над реализацией проекта осуществлялась в соответствии с утвержденным календарным планом.

В рамках реализации данного проекта между администрацией города Югорска и Департаментом заключено соглашение о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (регионального проекта «Творческие люди») (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)» на территории города Югорска от 20.05.2021 № 2021-А20044-22. В рамках которого организовано взаимодействие сторон при реализации регионального проекта и осуществление мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования город Югорск, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

В результате, в 2021 году 11 специалистов муниципальных учреждений культуры города Югорска прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Показатель достигнут на 100%.

Финансирование по региональному проекту на 2021 год не предусматривалось.

5.1.3. Национальный проект «Жилье и городская среда» (шифр портфеля проектов ПП-029-03 от 21.08.2018)

Портфель проектов находится в ведении Департамента строительства автономного округа (далее – Департамент). Ответственными лицами от администрации города Югорска определены следующие сотрудники:

- Павлова Елена Ивановна - начальник управления жилищной политики;
- Каушкина Ирина Константиновна - начальник управления архитектуры и градостроительства - главный архитектор департамента муниципальной собственности и градостроительства;
- Казаченко Алексей Юрьевич - начальник управления строительства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса;
- Титова Елена Валерьевна - начальник отдела экономики в строительстве департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса.

Целями портфеля проектов являются:

- улучшение жилищных условий жителей автономного округа, обеспечение чистой питьевой водой, создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий населенных пунктов автономного округа за счет:

- обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%;
- увеличение объема жилищного строительства в 2024 году до 1,231 млн. кв. метров в год;
- кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение в 2024 году индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в 2 раза;

- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение в 2024 году доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30%;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

Мероприятия портфеля проектов соответствуют Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года:

- «Раздел 1 «Оценка социально-экономического положения автономного округа», подраздел 1.1. «Состояние экономики»»;

- «Раздел 4 «Основные направления достижения долгосрочных целей социально-экономического развития», подраздел 4.4 «Развитие инфраструктурного сектора», п. 4.12 «Сбалансированное пространственное развитие»»;

- «Раздел 6 «Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии – 2030», раздел «Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»».

В портфель проектов, входят 4 региональных проекта, из них город Югорск принимает участие в 3 региональных проектах - это «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды».

Реестром компонентов портфеля проектов, для города Югорска, декомпозировано 7 мероприятий, предусмотренных к исполнению до конца 2021 года. Мероприятия выполнены все, без нарушения установленных сроков.

Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в 2021 году составил 32 903,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 4 020,1 тыс. рублей;

- за счет средств окружного бюджета - 23 446,4 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета - 4 847,0 тыс. рублей;

- за счет средств жителей города Югорска - 589,5 тыс. рублей;

Кассовое исполнение составило: 32 903,1 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования.

Цели и 4 показателя портфеля проектов достигнуты в полном объеме и по 1 показателю зафиксировано наличие не критического отклонения по достижению значений результатов.

Региональный проект «Жилье»

В результате реализации проекта в 2024 году на территории автономного округа планируется увеличить объем жилищного строительства до 1,231 млн. кв. м. в год.

Показатель «Увеличение объема жилищного строительства» находит свое отражение в муниципальной программе города Югорска «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3011 и в проекте «Жилье», направленном, в том числе на реализацию портфеля проектов «Жилье и городская среда».

В 2021 году заключено соглашение между администрацией города Югорска и Департаментом о реализации регионального проекта «Жилье (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)» от 30.07.2021 № 2021-F10058-13. В рамках которого организовано взаимодействие сторон при реализации регионального проекта и осуществление мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования город Югорск, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

Соглашением определен, к достижению в 2021 году, 1 показатель «Увеличение объема жилищного строительства» с установленным значением 0,024 млн. кв. м. Наилучший

результат по показателю планировалось достичь путем ввода в эксплуатацию 4 многоквартирных домов (далее - МКД), срок действия разрешения на строительство которых истек в 2021 году, расположенных по адресам:

- г. Югорск, ул. Чкалова, № 7, кор. 2 (2 очередь) (общая площадь 6 537,9 кв. м.),
 - г. Югорск, ул. Титова, № 30 (общая площадь 3 319,24 кв. м.),
 - г. Югорск, ул. Спортивная, № 31 (общая площадь 2 967,0 кв. м.),
 - г. Югорск, ул. Лесная, № 10 (общая площадь 883,2 кв. м.),
- и 55 индивидуальных жилых домов, общей площадью 10 000 кв. м.

За отчетный период на территории города Югорска введены в эксплуатацию 2 МКД (общей площадью 4 030 кв. м.) и 141 индивидуальный жилой дом (общей площадью 15 545 кв. м.).

Фактическое исполнение показателя по состоянию на 01.01.2022 - 0,02 млн. кв. м. или 19,7 тыс. кв. м., что составило 82,6% от целевого значения, по причине, того что, не введены в эксплуатацию МКД, расположенные по следующим адресам:

- г. Югорск, ул. Чкалова, № 7, кор. 2 (2 очередь) (общая площадь 6 537,9 кв. м.),
- г. Югорск, ул. Титова, № 30 (общая площадь 3 319,24 кв. м.).

Финансирование по региональному проекту на 2021 год не предусматривалось.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

При реализации проекта до конца 2024 года планируется расселить не менее 385,7 тыс. кв. м. аварийного жилья, в котором проживает 21,5 тыс. человек.

В 2021 году заключено соглашение между администрацией города Югорска и Департаментом «О реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)» от 30.07.2021 № 2021-F30080-10. В рамках которого организовано взаимодействие сторон при реализации регионального проекта и осуществление мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования город Югорск, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

В рамках муниципальной программы города Югорска «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3011, на принципах проектного управления реализуется мероприятие «2.4. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленное, в том числе на реализацию регионального портфеля проектов «Жилье и городская среда». Мероприятие заключается в получении субсидий на реализацию городом Югорском полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, автономного округа, на приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2017.

Участие в реализации регионального проекта предусматривало ликвидацию жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2017. В 2019 году общий объем бюджетных средств составил 179 869,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств окружного бюджета - 167 278,9 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета - 12 590,9 тыс. рублей.

Указанные средства были направлены на приобретение у застройщиков жилых помещений в завершенном строительстве домах, введенных в эксплуатацию, для переселения нанимателей и собственников из аварийного жилого фонда.

Это позволило приобрести 62 квартиры, из которых:

- 32 квартиры в доме № 36 по ул. Менделеева в городе Югорске,
- 30 квартир в доме № 68 по ул. Садовой в городе Югорске,

и закончить фактическое расселение домов, признанных аварийными до 01.01.2017 еще в 2019 году.

Проведенная работа по приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийных домах в жилых помещениях на условиях договора социального найма, так же для заключения договоров мены с собственниками жилых помещений, позволила в городе Югорске полностью расселить, подготовить к сносу и снести 3 дома в 2019 году, признанных аварийными до 01.01.2017:

- ул. Менделеева, № 31 (778,6 кв. м.),
 - ул. Менделеева, № 35 (785,6 кв. м.),
 - ул. Мира, № 36 (530,3 кв. м.),
- подготовлены и снесены в 2020 году
- ул. Менделеева, № 29 (780,4 кв. м.),
 - ул. Менделеева, № 33 (777,3 кв. м.),
 - ул. П. Попова, № 1 (271,5 кв. м.).

Всего 3 923,7 кв. м.

Все 6 домов, вошедшие в адресную программу автономного округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы, утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.04.2019 № 104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» полностью расселены.

Таким образом, показатель «Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда» был достигнут еще в 2019, а в 1 квартале 2021 закончена работа по регистрации права собственности, на оставшиеся 6 жилых помещений, находящихся в аварийных домах.

Финансирование по региональному проекту на 2021 год не предусматривалось.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Проект находится в ведении Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа (далее - Департамент).

Проект направлен на создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды и включает 2 направления:

- кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза до конца 2024 года;
- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30% до конца 2024 года.

Работа над реализацией регионального проекта осуществлялась в соответствии с утвержденным календарным планом.

Между администрацией города Югорска и Департаментом заключены следующие соглашения:

- о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2021 № 71887000-1-2021-03. Предметом которого является предоставление из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 - 2023 годах бюджету городского округа город Югорск субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в соответствии с лимитами бюджетных

обязательств, доведенными Субъекту как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации;

- о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.03.2021 № 2021-F20018-21. В рамках которого организовано взаимодействие сторон при реализации регионального проекта и осуществление мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования город Югорск, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения;

- о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.10.2021 № 16-ФКГС/Общ-2021. Субсидия направлена на благоустройство общественных территорий муниципальных образований. Предоставление субсидии осуществляется в целях софинансирования расходных обязательств города Югорска, в том числе в целях достижения результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным муниципальной программой города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»;

- о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.4.2021 № 16-ФКГС/Дв-2021. Субсидия направлена на благоустройство общественных территорий муниципальных образований. Предоставление субсидии осуществляется в целях софинансирования расходных обязательств города Югорска, в том числе в целях достижения результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным муниципальной программой города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда».

В рамках муниципальной программы города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 29.10.2018 № 2986, на принципах проектного управления реализуется мероприятие «3.6. «Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленное, в том числе на реализацию регионального портфеля проектов «Жилье и городская среда», с целью повышения уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования в соответствии с условиями, предусмотренными для реализации регионального проекта нормативными правовыми актами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и автономного округа.

В целях достижения планового значения ключевого показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» - 1 территория, проведены следующие мероприятия:

1. В период с 28.09.2020 по 28.10.2020 организован сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальном образовании город Югорск для включения объектов в муниципальную программу города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда».

Протоколом № 32 от 30.10.2020 заседания общественной комиссии муниципального образования городской округ город Югорск по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - Общественная комиссия) решено утвердить результаты подсчета голосов по выбору территории для участия города Югорска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (<http://adm.ugorsk.ru/about/zkh/4267/95465/>). 78,4% респондентов проголосовали за благоустройство территории парка по улице Менделеева. За этот период в голосовании приняли участие 1 800 человек.

2. Организованы и проведены общественные обсуждения по определению территорий, подлежащих благоустройству в муниципальном образовании город Югорск, а также мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в

муниципальную программу города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда», в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году посредством цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «<https://za.gorodsreda.ru>», в том числе путем проведения онлайн-голосований.

Протоколом № 33 от 08.12.2020 заседания Общественной комиссии решено утвердить результаты подсчета голосов по выбору мероприятий и функций общественной территории, на которой будет реализовываться проект («Парк по улице Менделеева») для участия города Югорска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (<http://adm.ugorsk.ru/about/zkh/4267/96724/>). Прием предложений от жителей города Югорска осуществлялся в период с 02.11.2020 по 30.11.2020. За этот период приняли участие в выборе 2 324 человека.

Предложения граждан по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству, а также мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальную программу города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда», принимались:

В электронном виде:

- на Портале Открытого Правительства Югры <https://myopenugra.ru/>;
- на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска

<https://adm.ugorsk.ru>;

- на электронную почту Titova_EV@ugorsk.ru.

Лично (адрес пункта приема предложений):

- г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 22, каб. № 9;
- г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11, холл.

Мероприятия выполнены в конце 2020 года, со значительным опережением срока.

Предусмотренный временной период исполнения мероприятий: с 01.01.2021 по 15.02.2021 и с 16.02.2021 по 15.03.2021 соответственно.

Одним из значимых результатов реализации проекта явился факт создания и успешной реализации механизма вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, за счет вовлечения в процесс отбора территорий для предоставления на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта.

3. Размещены по указанной ссылке https://disk.yandex.ru/d/ZOFFC_cGIUcPjw компоненты единого визуального стиля и паспорта объектов благоустройства регионального проекта, которыми являются:

- «Парк по улице Менделеева в городе Югорске»;
- «Капитальный ремонт прилегающей территории МКД по ул. Никольская, № 7, № 9, № 9А в городе Югорске»;
- «Капитальный ремонт прилегающей территории МКД по ул. Железнодорожная, № 29, № 31 в городе Югорске»;
- «Капитальный ремонт прилегающей территории МКД по ул. Таежная, № 18А в городе Югорске»;
- «Капитальный ремонт прилегающей территории МКД по ул. Свердлова, № 6».

4. Выполнено благоустройство:

4.1. 1 общественной территории: «Парк по улице Менделеева в городе Югорске» (1,2 этапы) - строительство велосипедной (пешеходной) дорожки протяженностью 1 138 метров, выполнены работы по освещению вело-трассы - установлено 78 опор со светильниками.

4.2. 4 дворовых территорий:

- ул. Никольская, № 7, № 9, № 9А - выполнено устройство асфальтного дорожного покрытия дворовых проездов, тротуара (асфальт), вело-парковки, водоотводного лотка, автомобильной стоянки и детской площадки, установлены ограждения;

- ул. Железнодорожная, № 29, № 31 - выполнено устройство дворового проезда и тротуара;

- ул. Таежная, № 18А - выполнено устройство дворового проезда, тротуара, автомобильной стоянки и вело-парковки, озеленение, установлены урны, скамейки и ограждения;

- ул. Свердлова, № 6 - выполнено устройство дворового проезда, тротуара, вело-парковки и детской площадки, озеленение.

Заключено 5 муниципальных контрактов по результатам аукционов в электронной форме: в 2020 году - 1 и в 2021 году - 4. Информация размещена в разделе «Контракты и договоры» в «Единой информационной системе в сфере закупок» по адресу: <http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html>.

Разработка проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления об актуализации действующих программ формирования современной городской среды и обсуждение проектов программ формирования современной городской среды в 2021 году, не требовалось и не проводились, т.к. адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве были сформированы и утверждены в 2019 году (приложение 4 к муниципальной программе города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»).

По результатам проведенных первых двух мероприятий удалось успешно достичь показатель «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды». Фактическое значение составило 38,1%, при плановом значении 15%, что в 2,5 раза превышает плановые значения, установленные на 2021 год. Факт говорит о высокой степени вовлеченности и заинтересованности граждан города Югорска в решение вопросов развития городской среды.

Показатель «Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды» по итогам отчетного периода составил 0%, при установленном плановом значении 90%, т.к. закупки оборудования по указанным кодам¹ не производились. В декабре месяце в Департамент была направлена информация о том, что в период с 2019-2021 годы закупка оборудования, в том числе

¹ Состав оборудования, имеющего российское происхождение, необходимого для реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ в рамках реализации мероприятий государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - государственных (муниципальных) программ современной городской среды), используемый для расчета установленного показателя, определяется на основании перечня отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно коду в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) При определении состава оборудования, имеющего российское происхождение, необходимого для реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, используемого для расчета Показателя, также учитывается оборудование для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, в том числе оборудование, закупаемое при выполнении работ в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, согласно иным кодам Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и кодам единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ТН ВЭД).

оборудования, закупаемого при выполнении работ в рамках реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды по указанной Департаментом номенклатуре товаров, администрацией города Югорска не производилась. По итогам 2021 года Департаментом ранее указанная информация не воспринята как не исполнение.

5.1.4. Национальный проект «Образование» (шифр портфеля проектов ПП027-04 от 21.08.2018)

Портфель проектов находится в ведении Департамента образования и молодежной политики автономного округа (далее - Департамент). Ответственными лицами от администрации города Югорска определены следующие сотрудники:

- Стукалова Людмила Александровна - начальник отдела оценки качества и общего образования детей Управления образования,
- Толетова Елена Викторовна - заместитель директора МКУ «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения»,
- Мурадымова Гульназ Тагировна - начальник отдела воспитания, дополнительного образования и обеспечения безопасности детей Управления образования,
- Новоселова Елена Павловна - главный специалист отдела оценки качества и общего образования детей Управления образования,
- Занина Ирина Михайловна - начальник управления социальной политики администрации города Югорска.

Целями портфеля проектов являются:

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя автономного округа;
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Мероприятия портфеля проектов соответствуют пунктам Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года:

- «п.3 введения: «Стратегическая цель развития Югры - это повышение качества жизни населения автономного округа в результате формирования новой модели экономики, основанной на инновациях и глобально конкурентоспособной».

- «Задаче 2 - создание условий для всемерного повышения конкурентоспособности человеческого капитала: условий для длительной здоровой жизни, для получения востребованных на рынке труда компетенций, для реализации творческого потенциала; внедрения принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику; расширение культурно-просветительской деятельности для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания».

В портфель проектов, основанный на национальном проекте Российской Федерации входят 7 региональных проектов, из них город Югорск принимает участие в 4 региональных проектах - это «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» и «Социальная активность».

Мероприятия, предусмотренные к исполнению в 2021 году, реестром компонентов портфеля проектов, не декомпозированы.

Финансирование по региональному портфелю проекту на 2021 год не предусматривалось.

Цели и 6 показателей портфеля проектов достигнуты в полном объеме.

Региональный проект «Современная школа»

Проект направлен на достижение возможности вхождения Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы.

Между администрацией города Югорска и Департаментом заключено соглашение о реализации регионального проекта «Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.04.2021 № 2021-У10076-18. В рамках которого организовано взаимодействие сторон при реализации регионального проекта и осуществление мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования город Югорск, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

В рамках муниципальной программы города Югорска «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3004, на принципах проектного управления реализуется мероприятие «10. «Участие в реализации регионального проекта «Современная школа», направленное, в том числе на реализацию портфеля проектов «Образование». Мероприятием предусмотрено создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр), изготовление брендовой продукции для Центра и приобретение объектов недвижимого имущества для размещения новых дошкольных и (или) общеобразовательных организаций.

Созданный Центр осуществляет свою деятельность на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева». Деятельностью Центра охвачено 100% учащихся МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева».

В Центре проведены следующие мероприятия:

- общеобразовательные программы на уровне основного общего образования с обновленным содержанием по учебным предметам «Технология» (модуль Промышленный дизайн, Робототехника, Ситифермерство), «ОБЖ» (модуль Первая помощь), «Информатика» (Модуль Scratch) с охватом учащихся 5-9 классов с охватом 489 чел.;

- 17 дополнительных общеразвивающих программ, в том числе 9 программ, реализуемых в сетевой форме на обновленной материально-технической базе Центра. Численность учащихся 1-11 классов, охваченных дополнительными общеобразовательными программами составила 427 чел.

Организовано и проведено 15 мероприятий социально-культурной направленности с охватом 394 чел.

В общеобразовательных учреждениях и МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей» внедрена методология (целевая модель) наставничества обучающихся, которой охвачены 18,5% (691 чел.) обучающихся от общего числа учащихся в возрасте от 10 до 19 лет, что выше на 8,5% установленного планового значения.

В рамках модели наставничества «Работодатель-ученик» все общеобразовательные учреждения и ДЮЦ «Прометей» привлекали работников 7 предприятий города для участия в совместных проектах. В 2021 году наставниками для учащихся стали специалисты предприятий города: Управление ООО «Газпром трансгаз Югорск»; БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница»; 9 отряд Отдела Федеральной Пожарной Службы; Управление аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Югорск»; Управление связи ООО «Газпром трансгаз Югорск», Комсомольское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», Управление организации и восстановления основных фондов ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Системой наставничества по модели «учитель - учитель» охвачены 100% (15 чел.) учителей - молодых специалистов (опыт работы до 3 лет).

Организованы и проведены курсы повышения квалификации для педагогических работников, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников - 20 курсовых мероприятия, 4 дополнительные профессиональные программы включены в федеральный реестр, обучено 89 педагогов.

Предусмотренный целевой показатель «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» по состоянию на 01.01.2022 составил 0,51% при плановом значении 0,27%. Высокое фактическое значение говорит об обеспеченной возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников.

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Проект направлен на обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Между администрацией города Югорска и Департаментом заключено соглашение о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.04.2021 № 2021-У20036-2. В рамках которого организовано взаимодействие сторон при реализации регионального проекта и осуществление мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования город Югорск, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

В рамках муниципальной программы города Югорска «Развитие образования», на принципах проектного управления реализуется мероприятие «11. «Участие в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленное, в том числе на реализацию портфеля проектов «Образование». Мероприятие обеспечивает функционирование муниципальной модели системы персонифицированного финансирования дополнительного образования и реализацию сертификата дополнительного образования, предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, поддержку негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, и развитие детского технопарка «Кванториум» (далее - «Кванториум»), реализацию муниципальной модели выявления и сопровождения детей, проявляющих выдающиеся способности, так же реализацию комплекса мер по ранней профессиональной ориентации, раннему самоопределению, в том числе через систему дополнительного образования, финансовое обеспечение, методическое и информационное сопровождение традиционных федеральных, региональных, муниципальных мероприятий по выявлению и поддержке лидеров в сфере образования, талантливой молодежи и детей, предметные олимпиады, олимпиады школьников, муниципальная поддержка талантливой молодежи – предоставление денежного поощрения победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников, участие в региональном конкурсе «Ученик года», в Научной сессии старшеклассников и т.д.

В ходе реализации регионального проекта охват детей программами дополнительного образования составил 7 241 человек - это 97% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Большое значение в реализации программ естественнонаучной и технической направленности имеет деятельность «Кванториума», в котором в 2021 году на постоянной

основе занимались 568 детей. В квестах, тематических занятиях, игровых программах и мероприятиях, проводимых детским технопарком приняли участие 2 246 обучающихся (дети школьного и дошкольного возраста).

Обучающиеся «Кванториума» стали:

- финалистами всероссийского фестиваля виртуальной и дополненной реальности «VR fest online» и очного этапа регионального трека Всероссийского конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы»;

- участниками регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) автономного округа;

- победителями (3 чел.) и призерами (6 чел.) регионального фестиваля виртуальной и дополненной реальности «VR/AR Fest Ugra»;

- победителем и призерами всероссийского конкурса научно-технического творчества детей и молодежи «Новые технологии», посвященного 60-летию полета человека в космос;

- победителями в номинации - «Лучшее инженерное решение» регионального этапа Всероссийской олимпиады по 3Д-технологиям.

Ключевыми мероприятиями являются реализация проектов «Билет в будущее» и «ПРОЕКТОриЯ». В 2021 году в открытых онлайн-уроках, проводимых в процессе реализации проекта «ПРОЕКТОриЯ», приняли участие 1 435 учащихся 5 -11-х классов.

Проектом определены следующие показатели:

1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» составила 97%, при плановом значении целевого показателя 81%;

2. «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»» составил 30,1%, при плановом значении целевого показателя 30%;

3. «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»» составила 43,3%, при плановом значении целевого показателя 30%;

4. «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» составило 1 ед., при плановом значении целевого показателя 1 ед.

Модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в автономном округе признана Министерством финансов Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации лучшей практикой в России. Реализация сертификата обеспечила доступ к бюджетному финансированию негосударственного сектора в сфере дополнительного образования и рост количества негосударственных организаций.

Выполнение целевых показателей свидетельствует о достижении результата проекта - создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Проект направлен на создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

Между администрацией города Югорска и Департаментом заключено соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 14.04.2021 № 2021-У40081-4. В рамках которого организовано взаимодействие сторон при реализации регионального проекта и осуществление мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования город Югорск, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

В рамках муниципальной программы города Югорска «Развитие образования», на принципах проектного управления реализуется мероприятие «1. «Развитие системы дошкольного и общего образования», направленное на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в части вхождения в единую информационно-сервисную платформу с сегментом для размещения открытых данных в машиночитаемом формате и организации дистанционного обучения с использованием образовательных платформ.

Во всех общеобразовательных учреждениях города Югорска обеспечено:

- высокоскоростной интернет - соединение (скорость соединения не менее 100 Мб/с);
- осуществление деятельности образовательных учреждений и индивидуальных предпринимателей, реализующих основную программу дошкольного образования, а также общеобразовательных учреждений с использованием ГИС «Образование Югры»;
- внедрение современных цифровых платформ и ресурсов, в том числе интегрированных в ГИС «Образование Югры»: «Российская электронная школа» - 56% учителей, «Учи.ру» - 49% учителей, «Videouroki.net» - 42% учителей;
- дистанционное обучение в период активированных, карантинных дней и режима самоизоляции с использованием платформ для организации аудио и видеоконференций «Zoom» и «Skype» - последняя охватывает 40% общеобразовательных учреждений.

Целевые показатели с установленными значениями, декомпозированные реестром компонентов, предусмотрены к достижению в 2022 году следующие:

1. «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды» - 80%;
2. «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды» - 10%;
3. «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды» - 10%;
4. «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования» - 10%.

Региональный проект «Социальная активность»

Проект направлен на:

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
- развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т. ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.

Между администрацией города Югорска и Департаментом заключено соглашение о реализации регионального проекта «Социальная активность (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.05.2021 № 2021-Е80076-4. В рамках которого организовано взаимодействие сторон при реализации регионального проекта и осуществление мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования город Югорск, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

В рамках муниципальной программы города Югорска «Молодежная политика и организация временного трудоустройства», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3008, на принципах проектного управления реализуется мероприятие «7. «Участие в реализации регионального проекта «Социальная активность», направленное, в том числе на реализацию регионального портфеля проектов «Образование» обеспечивающее поддержку общественных молодежных инициатив, волонтерского движения, организацию, проведение и участие мероприятиях гражданско-патриотического направления и в других молодежных мероприятиях различного уровня.

В рамках проекта осуществляют деятельность МБУ «Молодежный центр «Гелиос» (далее - «Гелиос») и ресурсный центр добровольчества «События» (далее - РЦД «События»).

Деятельность РЦД «События» направлена на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, поддержку добровольческих объединений и некоммерческих организаций. В 2021 году центр получил грант Губернатора автономного округа в размере 2,0 млн. рублей.

В городе Югорске осуществляют свою деятельность:

- 42 молодежных объединения, в том числе 13 добровольческих (волонтерских);
- 5 органов ученического самоуправления в общеобразовательных организациях;
- 1 орган студенческого самоуправления в БУ ПО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский политехнический колледж»;
- 1 консультативно-совещательный орган - Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (до сентября 2021 года).

Существуют следующие направления волонтерской деятельности:

- гражданско-патриотическое,
- социальное,
- экологическое,
- событийное,
- медицинское,
- донорство,
- поисково-спасательное.

Количество зарегистрированных волонтеров на федеральном сайте «Dobro.ru» составляет 612 человек.

Разработан и успешно реализуется комплекс мероприятий различной направленности (военно-патриотической, лидерской, творческой, волонтерской), проектов, конкурсных мероприятий по выявлению и поощрению ярких, инициативных молодых людей.

В социальных сетях отдела молодежных инициатив «Гелиос» созданы группы волонтеров: 4 группы, общее количество участников – 1 232 чел. Информация о добровольчестве (волонтерстве) размещается на городском молодежном сайте «Молодежь Югорска» (<https://molod86.ru/>), информационном портале города Югорска (<https://ugorsk.ru/youth/>). Активно проводится работа по регистрации волонтеров города в информационной сети «Доброволец России» (<https://dobrovolcirossii.ru/>). Молодежь Югорска активно вовлекается в решение социально-экономических проблем города.

В 2021 году произошло увеличение численности граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность с 5 200 до 5 247 чел. Показатель достигнут в полном объеме. Как результат - созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства).

5.1.5. Национальный проект «Демография» (шифр портфеля проектов ПП025-00 от 21.08.2018)

Портфель проектов находится в ведении Департамента социального развития автономного округа (далее - Департамент). Ответственными лицами от администрации города Югорска определены следующие сотрудники:

- Дубровский Геннадий Петрович - заместитель начальника управления социальной политики,

- Новоселова Елена Павловна - главный специалист отдела оценки качества и общего образования детей Управления образования

Целями портфеля проектов являются:

- обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей;

- создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни;

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа жизни;

- увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году.

Мероприятия портфеля проектов соответствуют пунктам Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года:

- «п. 3.1.2.1. «Улучшение демографической ситуации»;

- «п. 3.1.2.2. «Развитие здравоохранения»;

- «п. 3.1.2.3. «Развитие физической культуры и спорта»;

- «п. 3.1.2.4. «Развитие образования»;

- «п. 3.1.2.5. «Реализация культурного потенциала».

В портфель проектов, основанный на национальном проекте Российской Федерации входят 5 региональных проектов, из них город Югорск принимает участие в 2 региональных проектах - это «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)».

Реестром компонентов портфеля проектов, для муниципального образования, декомпозировано 6 мероприятий, предусмотренных к исполнению до конца 2021 года. Мероприятия выполнены все, без нарушения установленных сроков.

Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в 2021 году составил 249,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 71,1 тыс. рублей;

- за счет средств окружного бюджета – 165,8 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 12,5 тыс. рублей;

Кассовое исполнение составило: 249,4 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования.

Цели и 2 показателя портфеля проектов достигнуты в полном объеме, и 2 показателя сняты с контроля, такие как:

1. «Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения» - приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.01.2021 № 16 «О внесении изменений в приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 428 «Об утверждении Единого календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год» п.1.4. Исключить пункт 7 «Спартакиада пенсионеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Показатель находится в составе регионального

проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)».

2. «Суммарный коэффициент рождаемости». Показатель отсутствует в региональном проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Согласно официального заявления заместителя министра Министерства труда и социально защиты Российской Федерации Мухтияровой Е.В. - планируется скорректировать суммарный коэффициент рождаемости и коэффициент рождаемости в отдельных возрастных группах. Кроме того, планируется пересмотреть линейку рождаемости в 2021-2023 годах.

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Проект находится в ведении Департамента труда и занятости населения автономного округа.

Проект направлен на открытие дополнительных мест в яслях для детей до трех лет, что позволит женщинам, воспитывающих их, приступить к трудовой деятельности через непродолжительное время, а также на развитие инфраструктуры занятости и внедрения организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения.

В рамках муниципальной программы города Югорска «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3004, на принципах проектного управления реализуется мероприятие «13. «Участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», направленное, в том числе на реализацию регионального портфеля проектов «Демография». В соответствии с мероприятием, предусмотрено приобретение нежилого здания для открытия детского сада и создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет. С применением принципов муниципально-частного партнерства в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» в конце августа 2020 года администрацией города приобретено в муниципальную собственность здание детского сада мощностью 344 места.

Данным проектом декомпозирован 1 показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет». Плановое значение показателя - 100%. Показатель достигнут за счет своевременно выполненного мероприятия в 2020 году. Мероприятий на 2021 не предусмотрено.

Финансирование по региональному проекту на 2021 год не предусматривалось.

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)»

Проект находится в ведении Департамента физической культуры и спорта автономного округа (далее – Департамент).

Проект включает в себя два направления:

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта;

- подготовка спортивного резерва.

Проект направлен на достижение цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой

и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

В рамках муниципальной программы города Югорска «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010, на принципах проектного управления реализуется мероприятие «7. «Участие в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», направленное, в том числе на реализацию портфеля проектов «Демография». В соответствии с мероприятием, предусмотрено осуществление расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях.

Работа над реализацией проекта осуществлялась в соответствии с утвержденным календарным планом.

В целях достижения планового значения показателя «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», в полном объеме, проведены следующие мероприятия:

1. Информационные мероприятия:

- информационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала;

- информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.

Информация размещена на:

- официальном сайте МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» (далее - «Центр Югорского спорта») в разделе «ГТО» <http://sport-yugorsk.ru/gto/>,

- официальном сайте «Центр Югорского спорта» в разделе «НОВОСТИ» <http://sport-yugorsk.ru/press-center/news/>.

- на официальной странице «Центр Югорского спорта» в социальной сети «Instagram» https://www.instagram.com/sportyugorsk_centr/,

- на официальной странице «Центр Югорского спорта» в социальной сети «ВКонтакте» <https://vk.com/gtoyugorsk>,

- в социальной сети «Instagram» в группе «start_fakel_yugorks» (спортивные клубы по месту жительства «СТАРТ» (Мира,6), «ФАКЕЛ» (Садовая) https://www.instagram.com/start_fakel_yugorks/?utm_medium=copy_link.

2. Оборудованы малыми спортивными площадками центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Департаментом выделено 2 турнирных комплекса, которые установлены на территории «Центра Югорского спорта» расположенного по адресу ул. Студенческая, № 35.

3. Между администрацией города Югорска и Департаментом заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 05.07.2021 № 71887000-1-2019-004. Предметом которого является предоставление из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2019 - 2021 годах и плановом периоде 2022 - 2023 бюджету городского округа город Югорск субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе для спортивных сборных команд Российской Федерации в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни».

4. «Центром Югорского спорта» осуществлена закупка спортивного оборудования для легкой атлетики (барьер тренировочный легкоатлетический и прыжковый сектор) и

инвентаря для бокса (электронный таймер для бокса) с целью приведения в нормативное состояние. Заключено 2 договора и проведен 1 аукцион.

По декомпозированному мероприятию «В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. В целях развития хоккея в организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.» спортивное оборудование и инвентарь по хоккею в «Центр Югорского спорта» не приобретался по причине отсутствия штатных тренеров.

На территории города в 2021 году появились следующие спортивные сооружения:

- спортивный комплекс по ул. Магистральная (передан Департаментом в безвозмездное пользование муниципальному образованию город Югорск (находится на балансе «Центр Югорского спорта»);

- тренажерный комплекс в микрорайоне «Снегири» (в этот объект вложены личные средства жителей микрорайона, объединившиеся в территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС), и средства члена актива ТОС, который стал победителем и обладателем гранта Губернатора Югры для физических лиц. Получено из окружного бюджета 250 тыс. рублей);

- тренажеры в количестве 6 шт. в микрорайоне Югорск-2 (переданы Департаментом в безвозмездное пользование муниципальному образованию город Югорск (находятся на балансе «Центр Югорского спорта»);

- пешеходная дорожка по ул. Менделеева (реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках которого проводится благоустройство общественной территории «Парк по улице Менделеева в городе Югорске»).

В 2021 году количество спортивных сооружений увеличилось до 114 объектов.

В результате, единовременная пропускная способность спортивных сооружений на увеличилась до 132 человек. Таким образом, показатель составил 3 425 человек или 74,1% от норматива, установленного в Российской Федерации что на 5,4% выше, планового значения показателя, предусмотренного на 2021 год.

**5.2. Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса
и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р
«Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса
и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ
и составов рабочих групп по мониторингу их внедрения»
(далее - целевая модель)**

В 2021 году продолжилась работа по реализации целевых моделей, с применением проектных методов, начатая в автономном округе в 2017 году.

Целевая модель - совокупность обязательных целевых показателей (сроки, стоимость, количество процедур и др.) по ключевым факторам, наиболее влияющим на улучшение инвестиционного климата по приоритетному направлению, к которому относится целевая модель².

Задача всех целевых моделей - навести порядок в региональных и муниципальных нормативно-правовых базах и значительно сократить сроки выдачи предпринимателям разрешений на строительство и подключение к инженерным сетям.

² Методические рекомендации по внедрению в субъектах Российской Федерации целевых моделей и формированию критериев оценки достижения показателей, установленных в целевых моделях, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утверждены Правительством Российской Федерации от 31.01.2017 № 717п-П13.

Организация работы и участие города Югорска в реализации целевых моделей автономного округа позволила вовлечь в активную работу исполнительные органы местного самоуправления города Югорска, филиал АУ «Многофункциональный центр Югры» в городе Югорске и ресурсоснабжающие организации (далее – РСО).

Благодаря регулярному мониторингу работы с показателями, выполнению мероприятий, слаженной работе удалось полностью реализовать следующие целевые модели на территории города Югорска:

1. «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества».

2. «Получение разрешения на строительство».

3. «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения».

4. «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

Ранее реализуемые целевые модели: «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения», «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» признаны утратившими силу распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1139-Р.

В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» решением Проектного комитета автономного округа от 16.08.2021 № 8 утвержден паспорт портфеля проектов целевой модели «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества».

Финансирование по целевым моделям на 2021 год не предусматривалось.

Связь с муниципальными программами города Югорска отсутствует.

5.2.1. «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества» (шифр ПП-033-00 от 16.08.2021)

Целевая модель находится в ведении Департамента по управлению государственным имуществом автономного округа (далее – Департамент). Ответственными лицами от администрации города Югорска определены следующие сотрудники:

- Александрова Инна Валентиновна - начальник отдела информационных систем обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства;

- Каушкина Ирина Константиновна - начальник управления архитектуры и градостроительства - главный архитектор Департамента муниципальной собственности и градостроительства;

- Потанина Марина Викторовна, специалист-эксперт отдела земельных ресурсов по работе с юридическими лицами Департамента муниципальной собственности и градостроительства.

Целевая модель учитывает практический опыт реализации мер, направленных на повышение эффективности процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной (федеральной, региональной) или муниципальной собственности, постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Целями целевой модели являются:

- повышение эффективности процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
- постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет;
- государственная регистрация прав на недвижимое имущество.

Мероприятия целевой модели соответствуют пункту п. 4.6 «Формирование благоприятного инвестиционного климата - приоритетное направление деятельности всех органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления» Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года.

В рамках целевой модели выполняются мероприятия по ежеквартальному мониторингу сроков и качества оказания муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, по присвоению и изменению адреса объекту адресации и внесения его в федеральную информационную адресную систему и подачи заявлений о постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, поданных органами местного самоуправления в форме электронного документа, в общем количестве заявлений.

Проводится анализ достижения предусмотренных показателей, в части предельного срока предоставления услуг, доли принятых решений об отказе и информации о фактическом количестве поданных заявлений о постановке на государственный кадастровый учет. Формируется отчет по форме рекомендованной Департаментом (письмо от 23.11.2021 № 13-Исх-12173). Мероприятие выполнено без нарушений установленных сроков.

По состоянию на 01.01.2022 исполнение по установленным целевым показателям, предусмотренным к достижению на 2021 год следующее:

1. «Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» фактически составляет 12 рабочих дней - 100% от целевого значения. Услуга предоставляется согласно административного регламента предоставления муниципальной услуги утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (утвержден постановлением администрации города Югорска от 31.05.2019 № 1165). Предусмотренный предельный срок составляет 13 рабочих дней.

2. «Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений» составила 14%, при допустимом плановом значении - 5% (5 заявлений из 36 поданных), что в 3 раза выше установленного контрольного значения. Отказ в соответствии пп. 3, п. 16, ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации (не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости).

3. «Предельный срок присвоения и изменения адреса объекту адресации и внесения его в федеральную информационную адресную систему» фактически составил 7 рабочих дней - 100% от целевого значения. Услуга предоставляется согласно административного регламента предоставления муниципальной услуги присвоения объекту адресации адреса, аннулирование его адреса (утвержден постановлением администрации города Югорска от 04.06.2018 № 1594). Предусмотренный предельный срок составляет 8 рабочих дней.

4. «Доля принятых решений об отказе в присвоении и изменении адреса объекту адресации в общем количестве таких заявлений» составила 10%, при допустимом плановом значении - 1% (39 заявлений из 387 поданных), что в 10 раз выше установленного контрольного значения. Решения об отказе были приняты, в связи с тем, что, адреса уже внесены в государственный адресный реестр.

5. «Доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, поданных органами государственной власти и органами местного самоуправления в форме электронного документа, в общем количестве таких

заявлений» составила 98%, при плановом значении 75%, что на 31% выше планового значения. С июня 2021 года все заявления о постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, органами государственной власти и органами местного самоуправления подаются в форме электронного документа в электронном виде. Общее количество заявлений составило 1 083 шт.

Осуществлены мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон муниципальных образований, указанных в пункте 7 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных образований.

По итогам выполненных мероприятий достигнуты следующие результаты:

1. «Доля территориальных зон, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории субъекта Российской Федерации» составила 87% (38 территориальных зон из 44) - это 144% к плановому значению. Показатель перевыполнен.

2. «Доля населенных пунктов субъекта Российской Федерации, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской Федерации» - границы населенных пунктов субъекта Российской Федерации внесены в полном объеме, в Единый государственный реестр недвижимости.

Выполнены 5 мероприятий без нарушений установленных сроков.

Цель и 5 из 7 целевых показателей достигнуты в полном объеме.

В течение отчетного периода риски невыполнения предусмотренных мероприятий и достижения целевых значений показателей отсутствовали.

5.1.2. «Получение разрешения на строительство» (шифр ПП001-03 от 15.02.2017)

Целевая модель находится в ведении Департамента строительства автономного округа. Ответственными лицами от администрации города Югорска определены следующие сотрудники:

- Голин Сергей Дмитриевич - первый заместитель главы города - директор департамента муниципальной собственности и градостроительства;

- Савельева Наталья Ивановна - начальник отдела по работе с физическими лицами управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства;

- Казаченко Алексей Юрьевич - начальник управления строительства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса;

- Коробенко Алексей Анатольевич - начальник отдела технического надзора управления строительства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса.

Целевая модель определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, а также уровень развития услуг в электронном виде и уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства.

Целями целевой модели являются:

- сокращение срока получения градостроительного плана земельного участка к 31.12.2019 до 15 календарных дней;

- сокращение срока заключения договоров подключения к инженерным сетям, в том числе получения технических условий, к 31.12.2019 до 30 календарных дней;

- сокращение срока прохождения экспертизы проектной документации и результатов

инженерных изысканий к 31.12.2019 до 30 календарных дней;

- сокращение срока получения разрешения на строительство к 31.12.2019 до 5 рабочих дней;

- исключение дополнительных процедур № 131, № 132, № 135, № 136 исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства к 31.12.2019;

- обеспечение доли предоставленных муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана и разрешения на строительство в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, к 31.12.2021 до 70%.

Мероприятия целевой модели соответствуют разделу Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года:

- «раздел 7.6 «Национальная предпринимательская инициатива». По направлению «Получение разрешения на строительство»:

Основные мероприятия направлены на оптимизацию разрешительных процедур и сокращение сроков их реализации по основным блокам:

- получение градостроительного плана земельного участка;
- заключение договоров подключения к электросетям;
- прохождение экспертизы;
- получение разрешения на строительство.

Основные мероприятия по развитию градостроительной деятельности состоят из следующего:

- увеличение количества услуг в электронном виде;
- развитие предоставления услуг через МФЦ;
- повышение качества регламентации разрешительных процедур;
- развитие межведомственного взаимодействия.

По одному из направлений целевой модели, развитие градостроительной деятельности, выполняется мероприятие по ежеквартальному формированию отчетности о количестве выданных градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, в том числе в электронном виде и через филиал АУ «Многофункциональный центр Югры» в городе Югорске (далее – МФЦ), а также о наличии в муниципальном образовании дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», и сроков их прохождения. В рамках данного мероприятия проводится анализ достижения предусмотренных показателей, в части количества выданных градостроительных планов земельных участков и разрешений на строительство и формируется отчет по форме утвержденной протоколом заочного заседания рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» от 03.07.2017 № 476-ПРМ-НА.

Предоставление услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство осуществляется через портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (далее - «Портал Госуслуг»).

По состоянию на 01.01.2022, доля предоставленных услуг в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг по выдаче:

- градостроительного плана земельного участка составила 77%, при плановом значении 70%, что на 7% выше целевого значения (всего на рассмотрение в электронном виде поступило 48 заявлений);

- разрешения на строительство составила 70%, при плановом значении 70% (в результате обращений рассмотрено 21 заявление).

Согласно мероприятию реестра компонентов целевой модели, выполненного в 2017, заключено соглашение о взаимодействии между МФЦ и Департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. В рамках

вышеуказанного соглашения предусмотрена возможность получения услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка.

Услуга по выдаче разрешения на строительство предоставляется только в электронном виде. Муниципальная услуга посредством МФЦ не предоставляется³.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2022:

- доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка составила 23%, что на 7% ниже целевого значения, ввиду увеличения обращений в электронном виде (всего на рассмотрение поступило 11 заявлений);

- срок оказания услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка составил 12 календарных дней, при плановых значениях - не более 15 календарных дней;

- срок оказания услуги по выдаче разрешения на строительство составил 4 рабочих дня, при плановых значениях - не более 5 рабочих дней.

Другим немаловажным направлением работы в целевой модели является создание условий для подключения (технологического присоединение) многоквартирных домов (далее – МКД), отвечающих параметрам «модельного объекта»⁴ к сетям инженерно-технического обеспечения, электрически сетям.

Благодаря мероприятиям реестра компонентов, выполненным ранее, в 2017 году было организовано взаимодействие и совместная работа между ресурсоснабжающими организациями, ведущими свою хозяйственную деятельность на территории города Югорска (АО «Газпром газораспределение Север», АО «ЮРЭСК» и МУП «Югорскэнергогаз») и администрацией города Югорска. В результате чего организован мониторинг и контроль за заключением ресурсоснабжающими организациями (далее - РСО) и территориальными снабжающими организациями (далее - ТСО) договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в том числе и в электронном виде. РСО информация предоставляется ежемесячно, на постоянной основе в адрес департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, последний, в свою очередь направляет информацию в Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса и энергетики автономного округа.

Проводится анализ достижения предусмотренных показателей, в части срока заключения и доли договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий.

По состоянию на 01.01.2022 исполнение по целевым показателям, предусмотренным к достижению на 2021 год следующее:

- срок оказания услуг составил не более 30 календарных дней, что полностью соответствует установленным критериям показателя;

- доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг составила 0%, при плановом значении 60%. В Югорске отсутствуют объекты, соответствующие параметрам, предъявляемым к «модельному объекту» поэтому договоры технологического присоединения, объектов капитального строительства, соответствующих параметрам «модельного объекта», не заключались, при этом, целевое значение - 60%, установленное для показателя не считается не выполненным.

³ п. 47. Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Югорска», утвержденным постановлением администрации города Югорска от 24.05.2018 № 1438 (с изменениями).

⁴ Параметры определены целевой моделью «Получение разрешение на строительство», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».

Мероприятие «Организация регламентации взаимодействия РСО, ТСО и МФЦ, в том числе заключение соглашений о взаимодействии по приему заявок и заключением договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, через МФЦ» и целевой показатель «Доля договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, заключенных через МФЦ (ресурсные центры), от общего количества заключенных договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий» не приняты в количественный учет показателей и мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2021 году, ввиду отсутствия таковых в распоряжении Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации и составов рабочих групп по мониторингу их внедрения» и в утвержденном от 16.08.2021 паспорте региональной целевой модели «Получение разрешения на строительство».

При выполнении предусмотренных мероприятий возникали технические сложности в работе личного кабинета на официальном сайте «Росреестр» (<https://rosreestr.gov.ru/>), в виде отсутствия доступа, замедления работы. Иных рисков не возникало.

Выполнены 3 мероприятия, предусмотренные реестром компонентов целевой модели к исполнению до конца 2021 года, без нарушения установленных сроков. Цели и 8 целевых показателей достигнуты в полном объеме.

5.1.3. «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» (шифр ПП008-01 от 15.02.2017)

Целевая модель находится в ведении Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа. Ответственными лицами от администрации города Югорска определены сотрудники департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса:

- Нимой Петр Сергеевич – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства;
- Лысенко Наталья Николаевна – начальник отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
- Миннигалиева Рузиля Рауатовна – главный эксперт отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйств.

Целевая модель определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, необходимых для подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия целевой модели соответствует Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года:

- «п. 4.6. «Создание благоприятного инвестиционного климата является одним из основных направлений экономической политики Югры по укреплению экономической основы развития Югры».

- «п. 15 Дорожной карты по ее реализации «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, инновационному развитию и формированию благоприятного инвестиционного климата».

Целевая модель реализуется с привлечением РСО МУП «Югорскэнергогаз».

МУП «Югорскэнергогаз» осуществляет работу по информированию населения. Материалы о начале информационной компании, контакты, регламенты подключения (технологического присоединения), перечень документов на подключение, информации о респондентах и перечень документов для подготовки договора о подключении, калькуляторы для расчета подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения и водоотведения размещены на официальном сайте РСО МУП «Югорскэнергогаз» (<https://uegaz.ru/>).

Во исполнение мероприятий и достижения целевых показателей целевой модели на официальном сайте администрации города Югорска (<https://adm.ugorsk.ru/about/zkh/>) размещена информация о РСО МУП «Югорскэнергогаз», схема теплоснабжения и схема водоснабжения, постановление администрации города Югорска от 10.05.2018 № 1288 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

Заключено соглашение между филиалом АУ «Многофункциональный центр Югры» в городе Югорске и МУП «Югорскэнергогаз» об одновременном рассмотрении заявки инвестора о выдаче технических условий на подключение объектов инвестирования к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения по принципу «одного окна» от 25.12.2017 № 6/н.

В целях оптимизации процесса подключения (технологического присоединения) сокращены сроки технологического присоединения:

1. Подготовка и направление договора на технологическое присоединение (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту):

- к централизованной системе водоснабжения и водоотведения - с 20 до 14 рабочих дней;

- к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения для субъектов МСП - с 14 до 10 рабочих дней;

- к централизованной системе горячего водоснабжения - с 20 до 14 рабочих дней;

- к системе теплоснабжения - до 20 рабочих дней.

2. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ - до 10 рабочих дней.

3. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по предоставлению заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций - до 10 рабочих дней.

4. Выдача заявителю акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения и к системе теплоснабжения - до 7 рабочих дней.

Таким образом, общий срок технологического присоединения с момента подачи заявки на подключение (технологическое присоединение) заявителем до осуществления подключения (технологического присоединения) составляет 18 месяцев.

Выполнены 4 мероприятия, предусмотренные реестром компонентов целевой модели к исполнению до конца 2021 года, без нарушения установленных сроков. Цель и 19 целевых показателей достигнуты в полном объеме.

В течение отчетного периода риски невыполнения предусмотренных мероприятий и достижения целевых значений показателей отсутствовали.

5.1.4. «Технологическое присоединение к электрическим сетям» (шифр ПП006-01 от 15.02.2017)

Целевая модель находится в ведении Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа. Ответственными лицами от администрации города Югорска определены сотрудники департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса:

- Казаченко Алексей Юрьевич - начальник управления строительства;
- Добрякова Мария Михайловна - ведущий специалист отдела подготовки строительства управления строительства;
- Ульянов Артем Александрович - ведущий специалист отдела подготовки строительства управления строительства.

Целевая модель предусматривает технологическое присоединение к электрическим сетям в течение 85 дней.

Мероприятие целевой модели соответствует Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года:

- «п. 4.4. Развитие инфраструктурного сектора Электроэнергетическая инфраструктура.

- «п. 4.6. Стратегии. «Создание благоприятного инвестиционного климата является одним из основных направлений экономической политики Югры по укреплению экономической основы развития Югры».

- «п. 15 Дорожной карты Стратегии. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, инновационному развитию и формированию благоприятного инвестиционного климата».

Выполнено мероприятие предусматривающее проведение органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, с участием сетевых организаций, информационных мероприятий, направленных на информирование максимально широкого круга заинтересованных лиц о доступности технологического присоединения к электросетям, а именно, о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, заключения и исполнения договоров на технологическое присоединение через «личный кабинет» на официальных сайтах сетевых организаций, в том числе: организация тематических обучающих семинаров, совещаний, круглых столов; размещение информации в СМИ и сети Интернет на официальных сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и сетевых организаций; издание и распространение печатных материалов, брошюр, буклетов, лифлетов; иные информационные мероприятия.

В течении 2021 года:

Информация о порядке технологического присоединения к электрическим сетям публикуется ежемесячно в газете «Югорский Вестник», размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Доступная энергетическая инфраструктура» (<http://adm.ugorsk.ru/about/zkh/dostupnaya-energeticheskayainfrastruktura/>) и на сайте АО «ЮРЭСК» (<http://yuresk.ru/customers/tp2/>).

На официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска размещен баннер «Доступная энергетическая инфраструктура» с переходом в раздел «Доступная энергетическая инфраструктура» (<http://adm.ugorsk.ru/about/zkh/dostupnaya-energeticheskayainfrastruktura/>), где отражены:

- информационные материалы о деятельности и контактные данные муниципальной рабочей группы «Доступная энергетическая инфраструктура»;

- ссылки на разделы интернет-сайтов территориальных сетевых организаций и гарантирующих поставщиков электрической энергии, осуществляющих деятельность на территориях муниципалитетов, посвященные технологическому присоединению к электрическим сетям, с контактными данными ответственных лиц;

- рубрика «вопрос-ответ», в рамках которой предприниматели могут задать интересующие их вопросы по подключению к электрическим сетям и оперативно получить ответы;

- интернет-опрос, в рамках которого организована обратная связь и получение сведений непосредственно от предпринимателей о затраченном ими времени на

подключение к электрическим сетям и о проблемных вопросах, с которыми им пришлось столкнуться;

- интернет-голосования с графическим представлением итогов, в рамках которого можно получить сведения о степени удовлетворенности предпринимателей организацией в муниципалитете процесса подключения к электрическим сетям.

АО «ЮРЭСК» проведены следующие мероприятия, направленные на 100% достижение показателя «Периодическое доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц»:

1. Для всех зарегистрированных пользователей интернет портала АО «ЮРЭСК» действует информационный портал и группа в социальной сети «ВКонтакте» <https://vk.com/sfyuresk>.

2. Организованы «Дни открытых дверей» для предпринимательского сообщества, с разъяснением часто возникающих вопросов и демонстрацией на практике процедур, выполняемых в процессе технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт, проводились по мере организации встреч с субъектами МСП.

3. Проведены 2 совещания 06.04.2021 и 14.12.2021 по тематике технологического присоединения для представителей предпринимательского сообщества. Протоколы совещаний размещены на сайте администрации города Югорска в разделе «Доступная энергетическая инфраструктура».

4. Ежегодно разрабатываются информационные брошюры с информацией о порядке технологического присоединения энергопринимающих устройств предпринимателей, мощностью до 150 кВт и направляются в администрации муниципальных образований, многофункциональные центры, в центр обслуживания клиентов в городе Югорске. Центральный офис проводит рассылку субъектам малого и среднего предпринимательства методической литературы начиная с 16.06.2018.

5. Проведены 2 бесплатных обучающих семинара для представителей малого и среднего предпринимательства по требованиям законодательства и порядку выполнения процедур в процессе технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт 27.04.2021 и 07.12.2021. Протоколы семинаров размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Доступная энергетическая инфраструктура».

6. Наглядная информация, с отображением на географической карте, о свободных резервах трансформаторной мощности на центрах питания 110-35 кВ и наличии мощности свободной для технологического присоединения размещена на официальном сайте (<http://yuresk.ru/customers/tp2/substations/>; <http://www.yuresk.ru/customers/yslugi-po-tekhnologicheskomy-prisoedineniy/svedeniya-o-nalichii-moshchnosti-svobodnoy-dlya-tekhnologicheskogo-prisoedineniya/>).

Между администрацией города Югорска, АО «ЮРЭСК» и МУП «Югорскэнергогаз» 01.09.2015, действующее по настоящее время, заключено соглашение об одновременном рассмотрении заявки инвестора о выдаче технических условий на подключение объектов инвестирования к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по принципу «одного окна». В рамках которого стороны взаимодействуют в различных формах в пределах своих полномочий и компетенции при выполнении обязательств, определенных вышеуказанным соглашением, в рамках действующего на территории Российской Федерации законодательства.

Показатель, отражающий практическую возможность для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна», достигнут.

Ввиду того, что обращений по согласованию проектов строительства линейных объектов, требующих согласования региональной (муниципальной) комиссии в городе Югорске не поступало, целевое значение - 100%, установленное для показателя «Доля согласованных проектов строительства линейных объектов в региональной (муниципальной) комиссии (на электронной площадке), требующих проведения процедуры согласования» не считается выполненным.

Мероприятие выполнено без нарушения установленных сроков.

Цель и 3 целевых показателя достигнуты в полном объеме.

В течение отчетного периода риски невыполнения предусмотренных мероприятий и достижения целевых значений показателей отсутствовали.

6. Заключительная информация

6.1. Предложения по национальным проектам и целевым моделям автономного округа

На заседании Проектного комитета автономного округа, прошедшего в январе 2022 года, рассмотрен вопрос о текущем статусе проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных проектов в рамках которого внесены запросы на изменения по портфелям проектов, проектов автономного округа. В результате чего предложенные изменения утверждены и отмечена удовлетворительная реализация портфелей проектов в 2021 году.

В 2022 году в городе Югорске планируется продолжить реализацию следующих национальных проектов⁵:

1. НП «Культура».

1.1. РП «Цифровая культура» - запланировано создание виртуального концертного зала в МАУ «Центр культуры «Югра-презент», для онлайн-трансляции знаковых культурных мероприятий, на реализацию проекта планируется направить 5,7 млн. рублей из средств автономного округа. В мае 2021 года заключено соглашение о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)» на территории города Югорска от 20.05.2021 № 2021-А30084-1.

1.2. РП «Творческие люди» - планируется прохождение 11 специалистами курсов повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры по предоставленной квоте Департаментом культуры автономного округа. Финансирование не предусмотрено.

2. НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

2.1. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - запланировано оказание финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности на возмещение части затрат. На реализацию регионального проекта планируется направить 2 565,2 тыс. рублей.

2.2. РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» - запланировано оказание финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности на возмещение части затрат. На реализацию регионального проекта планируется направить 293 тыс. рублей.

3. НП «Жилье и городская среда».

⁵ Информация представлена в разрезе региональных проектов, по которым планируется финансирование и (или) планируются ключевые изменения).

3.1. РП «Формирование комфортной городской среды» - запланировано продолжить благоустройство объекта «Парк по ул. Менделеева в городе Югорске» (устройство пешеходных дорожек), на реализацию проекта планируется направить 12,3 млн. рублей.

4. НП «Демография».

4.1. РП «Спорт - норма жизни» - запланировано укрепление материально-технической базы учреждений спорта, на реализацию проекта планируется направить 476,2 тыс. рублей.

5. НП «Образование».

5.1. РП «Цифровая образовательная среда» - в перечень образовательных организаций автономного округа (приказ Департамента образования и молодежной политики от 14.12.2021 № 10-П-1720 «О перечне образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2022 году федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») включены 4 образовательных учреждения города Югорска:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»,
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»,
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
- МБОУ «Гимназия».

В 2022 году в городе Югорске планируется продолжить реализацию целевых моделей - ожидается очередное внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.01.2017 № 147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ и составов рабочих групп по мониторингу их внедрения», в котором будет принято решение о признании утратившими силу или пролонгации целевых моделей.

6. НП «Здравоохранение»- реконструкция терапевтического отделения городской больницы.

6.2. План работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2022 год

В проект плана работы Проектного комитета администрации города Югорска включены следующие вопросы:

1. О ходе реализации региональных проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.

2. Об исполнении решений Проектного комитета автономного округа и Проектного комитета администрации города Югорска.

3. О рассмотрении и запуске (перезапуске) проектов администрации города Югорска.

3.1. Реализация муниципального проекта «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (перезапуск).

4. О закрытии и (или) приостановлении проектов администрации города Югорска.

5. Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2023 год.

6. Рассмотрение нормативно-правовых актов администрации города Югорска в области проектной деятельности.

7. Представление итогового (годового) отчета о ведении проектной деятельности.

8. Об исполнении протокольных решений Проектного комитета автономного округа и Проектного комитета администрации города Югорска.

Перечень вопросов не исчерпывающий. С предложениями по повестке можно обращаться в Муниципальный проектный офис (тел 5-00-41;5-00-39)).

6.3. Исполнение решений Проектного комитета автономного округа

Проектным комитетом автономного округа в 2021 году муниципальным образованиям, в том числе и городу Югорску, было выдано 7 протокольных поручений.

По состоянию на конец 2021 года все срочные поручения выполнены. По поручениям, длительного срока исполнения - работа будет продолжена.

Таким образом, национальные проекты - это инструмент реализации целей национального развития, имеющих приоритетное значение на определенном этапе развития государства и требующих для своего решения значительных ресурсов, предполагающих четко обозначенный конечный результат.

В целом приоритетные национальные проекты являются эффективным механизмом решения социально-экономических проблем, так как они позволяют сконцентрировать управленческие, финансовые, технические, информационные и прочие ресурсы на важнейших для страны направлениях и стать частью социальной политики государства, обеспечивающей прорыв в жизненно важных сферах, при условии применения проектных методов управления.

**Заместитель директора департамента-
начальник управления проектной
деятельности и инвестиций,
руководитель Проектного офиса
администрации города Югорска**

Ж.В. Резинкина

Исполнители:

*Резинкина Жанна Васильевна,
Олаг Светлана Расфаровна*